

Gemeente Zwolle  
T.a.v. de heer A. Bootsma  
Postbus 10007  
8000 GA ZWOLLE

Tilburg, 25 november 2020

Kopie : har jah mit arch  
Ref. : har/ssc/007  
Bijlage : --  
Betreft : **61511: WRZV-hallen te Zwolle**  
***Fabricagefouten in staalconstructie***

Geachte heer Bootsma, beste Age,

Helaas zijn we in de afgelopen periode geconfronteerd met fabricagefouten in de staalconstructie. Onderzoek heeft ons doen inzien dat herstelwerkzaamheden met gegarandeerde kwaliteit enkel kunnen worden uitgevoerd in geconditioneerde omstandigheden. Derhalve hebben we het besluit moeten nemen om de reeds aangebrachte staalconstructie te demonteren om deze vervolgens in de werkplaats te laten herstellen.

De ontstane situatie zal geen financiële consequenties hebben voor u als opdrachtgever.

Het besluit heeft consequenties voor de planning. Op dit moment zijn wij in overleg met onze bouwpartners over de invulling van de gewijzigde planning. Op basis van ervaring met soortgelijke projecten is ons inziens een oplevering voor begin juli 2021 reëel en haalbaar.

Een belangrijke factor voor de planning is een voorspoedig verloop van de herstelwerkzaamheden. Wij gaan u over het verloop hiervan op de hoogte houden. Praktisch komt het erop neer dat wij hiervoor de resterende weken van dit jaar nodig hebben.

Uitgaande van een voorspoedig herstel worden begin 2021 de werkzaamheden op basis van de huidige stand van het werk hervat. Veel van de in het eerste kwartaal geplande werkzaamheden kunnen redelijkerwijs in de winterperiode worden uitgevoerd. Daar waar de weersgesteldheid invloed op de kwaliteit heeft, gaan wij zo mogelijk gepaste maatregelen treffen. Het weer blijft echter een oncontroleerbare factor. Het moment van een wind- en waterdicht gebouw is bepalend voor het verdere verloop van de planning.

U mag ervan uitgaan dat wij alles in het werk stellen om de aan ons opgedragen werkzaamheden, met de overeengekomen kwaliteit, tijdig aan u op te leveren.

Voor wat betreft de herstelwerkzaamheden is waar hergebruik van materialen de kwaliteit en planning niet in de weg staat, ons uitgangspunt.

We vertrouwen erop u gepast en voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,



**Pellikaan Bouwbedrijf bv**  
J. Hazen  
commercieel directeur